CAMMESA

Previsión Semanas 20 y 21/24
Despacho Energético

Gerencia de Coordinación Operativa, 17/05/24

Pronóstico de temperaturas en Buenos Aires (fuente SMN)

7°C

ST 6.2°C

Despejado

Actualizado: 07h

Humedad: 88 %

Presión: 1013.3 hPa

Viento: Sudoeste a 5 km/h

Visibilidad: 10 km

Sol

07:42

17:58

Fuente SHN

Pronóstico para los próximos 7 días

Pronóstico oficial del día viernes, 17 **de** Mayo **de** 2024 **- actualizado a las** 05:56 **horas**

Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves
Mín 7°C	Mín 7°C	Mín 8°C	Mín 8°C	Mín 10°C	Mín 12°C	Mín 12°C
Máx 16°C	Máx 14°C	Máx 14°C	Máx 15°C	Máx 16°C	Máx 16°C	Máx 15°C

Viernes, 17 de Mayo de 2024

	Mañana	Tarde	Noche
Tiempo	Algo nublado	Mayormente nublado	Mayormente nublado
Prob. Precipitación	0%	0%	0 - 10%
Temperatura (°C)	10	16	12
Viento (km/h)	13 - 22	13 - 22	7 - 12
Dirección Predominante	SO	S	S
Ráfagas (km/h)	-	-	-

Pronóstico de temperaturas en Buenos Aires (fuente Weather Channel)

Hoy	14°/7°	Mayormente soleado	2%	SSO 15 km/h
sáb 18	13°/8°	Parcialmente nublado	6%	SSE 11 km/h
dom 19	13°/9°	Parcialmente nublado	13%	ENE 5 km/h
lun 20	15°/11°	Mayormente soleado	7%	NNE 19 km/h
mar 21	16°/12°	Nublado	10%	ENE 10 km/h
mié 22	15°/10°	Chubascos	43%	SSE 18 km/h
jue 23	15°/8°	Parcialmente nublado	24%	SSO 18 km/h
vie 24	15°/9°	Mayormente soleado	7%	ONO 16 km/h
sáb 25	14°/9°	Parcialmente nublado	6%	NNE 17 km/h
dom 26	14°/10°	Mayormente nublado	13%	NNE 15 km/h
lun 27	15°/9°	Mayormente nublado	21%	ESE 15 km/h
mar 28	14°/9°	Mayormente nublado	24%	ESE 16 km/h
mié 29	13°/9°	Chubascos	50%	SE 16 km/h
jue 30	14°/9°	Chubascos	40%	ESE 15 km/h
vie 31	14°/8°	Mayormente nublado	24%	SSE 14 km/h

Escenario previsto



Se considera menor disponibilidad de Gas nacional para Usinas y mayor requerimiento de recursos alternativos más costosos (Importación, GNL, y alternativos al gas), por NOTA Secretaría de Energía NO-2024-44424318-APN-SE MEC (de fecha 30/4, recibida en CAMMESA 2/5 11:50), la cual instruye ENARSA a priorizar el uso del Gasoducto PNK uso para la demanda ininterrumpible de las Distribuidoras de Gas, siempre que ésta identifique necesidades.

Importación: Se prevé importación comercial desde Chile, Bolivia y Uruguay; por ser competitiva contra el marginal de nuestro sistema. Brasil: En costo, pero sin disponibilidad restringida por indisponibilidad en red de transmisión brasilera.

Exportación: BRASIL y URUGUAY: Se realiza oferta con confirmación diaria.

Gas y Combustible alternativo: Se prevé un gas de 29.5 Mm3 para esta semana y 30 Mm3 para la semana próxima. El despacho de la próxima semana lo completa: 41.000 Tn de FO, 43.000 m3 de GO y 27.000 Tn de CM.

Salto Grande: 14 unidades disponibles. Aportes medios en el orden de los 14.000 m3/s.

Yacyretá: Opera con despacho plano, con entrante promedio en el orden de 8.800 m3/s. ANDE toma 400 MW en horario de pico, con sistema Itaipú/ANDE/Yacyretá desacoplados.

Comahue: Caudales entrantes: Limay 130 m3/s, Collón Curá 130 m3/s y Neuquén 90 m3/s, con tendencia creciente.

Chañar: Erogado en 220 m3/s por optimización de mediano plazo.

Arroyito: Erogado en 900 m3/s por optimización de mediano plazo.

Futaleufú: Continúa con despacho máximo contra límites de transporte por optimización de mediano plazo.

Situación parque generador

CENTRAL	MAQUINA	ESTADO	FECHA	MOTIVO
TERMOANDES	TG02	Indisponible	25-may	Mantenimiento Estacional
	TV01	Indisponible	14-may	Mantenimiento Estacional, posible retraso hasta el 28/05. Comienza pruebas de disponibilidad desde el 20/05.
EZEIZA	TG03	Indisponible	16-may	Mantenimiento Estacional. Continúa indisponible hasta el 26/05.
GRAL. BELGRANO	TG02	Indisponible	23-may	Mantenimiento Estacional
COSTANERA	TG08	Indisponible	27-may	Mantenimiento Estacional
BRACHO	TG01	Indisponible	25-may al 21-jun	Mantenimiento Estacional
	TV01	Indisponible	25-may al 03-jul	Mantenimiento Estacional
V. MARIA DOS	TG02	Indisponible	Al 20-may	Mantenimiento Semanal
	TG01	Indisponible	21 al 25-may	Mantenimiento Semanal
L.CAMPANA (AUTOGEN)	TG01	Indisponible	Sin previsión	
BRAGADO	TG03	Indisponible	10-may	Mantenimiento Estacional. Solicita extensión hasta el 26/05
SARMIENTO DE CUYO	TG22	Indisponible	9-jun	Mantenimiento Estacional
ING. WHITE	U02	Indisponible	21-may	Mantenimiento Estacional
	U04	Indisponible	22 al 29-may	Mantenimiento Estacional
LA RIOJA	TG24	Indisponible	21 al 23-may	Mantenimiento Semanal

Situación parque generador

CENTRAL	MAQUINA	ESTADO	FECHA	MOTIVO
YACYRETÁ	U04	Indisponible	31-jul	Mantenimiento Estacional.
	U14	Indisponible	1-jul	Mantenimieno Estacional
	U09	Indisponible	24-may	Mantenimieno Estacional
P.BANDERITA	U02	Indisponible	22-may	Posible comienzo de ensayos a comienzo de semana.
CHOCON	U06	Indisponible	27-may	Mantenimiento Estacional
RIO GRANDE	U01 - U04	Indisponibles	Sin previsión	Continúan indisponibles por Falla Estatórica
	U03	Indisponible	1-jun	Mantenimiento Estacional
NIHUILES	U204	Indisponible	31-may	Mantenimiento Estacional
PUNTA NEGRA	U01	Indisponible	20 al 22-may	Mantenimiento Semanal
	U02	Indisponible	21 al 22-may	Mantenimiento Semanal
CABRA CORRAL	U01	Indisponible	2-jun	Mantenimiento Estacional
AGUA DEL TORO	U01	Indisponible	20 al 22-may	Mantenimiento Semanal.
	U02	Indisponible	22 al 24-may	Mantenimiento Semanal.

Perspectivas para la próxima semana

Balance Semanal

	Semana 20		Semana 21	
	13/5/2024 - 19/5/2024		20/5/2024 - 26/5/2024	
	Gwh	MWmed	Gwh	MWmed
Demanda	3051	18163	2981	17745
Exportación	0	0	0	0
Térmico	1617	9627	1490	8872
Hidráulico	796	4737	824	4907
Nuclear	285	1696	286	1703
Renovable	298	1774	322	1915
Importación	62	370	59	349

Consumo Combust.

Tipo	Unidad	Semana 20	Semana 21
Gas	Mm3/día	29.5	30.0
FO	Miles de Ton	25	41
GO	Miles de m3	81	43
Carbón	Miles de Ton	23	27

Despacho MW med

ALICURA	362	322
PIEDRA	831	893
CHOCON	472	462
P.BANDERITA	137	130
FUTALEUFÚ	474	499
SALTO	612	753
YACYRETA	1215	1232

Niveles (msnm)

	Hoy	Domingo	Domingo
ALICURA	703.77	701.98	699.91
PIEDRA	585.14	584.71	583.89
CHOCON	377.58	377.58	377.62
P.BANDERITA	413.34	413.25	413.10
FUTALEUFÚ	486.84	485.77	483.68
SALTO	36.03	35.47	36.50

Evolución Cota Alicura



Evolución Cota Piedra del Águila



Evolución Cota Chocón



Evolución Cota Planicie Banderita



Evolución Cota Futaleufú



Sistema de Transporte y Distribución – Semana 21

Condiciones previstas de Operación en el STAT (Sistema de Transporte en Alta Tensión):

Equipos del STAT indisponibles:

- F/S indisponible la Interconexión de 220 kV Clorinda (ARG) – Guarambaré (PAR), por torre caída, sin previsión de disponibilidad.
- F/S indisponible el Compensador Sincrónico N°3 de la E.T. Ezeiza, para mantenimiento. **Los trabajos están demorados, sin previsión de disponibilidad.**
- F/S indisponible el Compensador Sincrónico N°4 de la E.T. Ezeiza, para mantenimiento. **Los trabajos están demorados, sin previsión de disponibilidad.**
- Continúa F/S desde el 18/04 el Compensador Sincrónico N°2 de la E.T. Ezeiza, para mantenimiento, previsto hasta fines de mayo.

Sistema de Transporte y Distribución – Semana 21



TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS RELEVANTES

#	EQUIPO	PROPIETARIO	TRABAJO	S 18	D 19	L 20	M 21	M 22	J 23	V 24
1	**Transformador N° 2 (500/16.5 kV – 440 MVA) de ET Río Grande**	TRANSENER	Cambio por los nuevos interruptores de máquina de las RG3 y RG4,	X	X	X	X	X	X	X
2	**Acometida de 500 kV M. Belgrano – TG02**	TRANSENER	Mantenimiento anual	X	X	X	X	X		
3	**Acometida de 500 kV M. Belgrano – TV01**	TRANSENER	Mantenimiento anual	X	X					
4	**Transformador N° 2 (500/220 kV – 800 MVA) de ET Abasto**	EDESUR	Seccionador terminal y protecciones		X					
5	**Autotransformador N° 1 (500/132 kV – 150 MVA) de ET Villa Lía**	TRANSBA	Para tratamiento de aceite			X				
6	**Línea de 220 kV Ramallo - Rosario Oeste 1**	TRANSENER	Retiro de nidos - instalación de separadores amortiguadores		X					
7	**Barra C de 500 kV de ET Bahía Blanca**	TRANSENER	Mantenimiento			X				
8	**Línea de 500 kV Colonia Elia - Salto Grande 1**	TRANSENER	Mantenimiento de línea.				X			
9	**Línea de 500 kV Paso de la patria - Rincón 1**	TRANSENER	Mantenimiento de línea.				X			
10	**Barra A de 500kV de ET Guillermo Brown**	TRANSENER	Retensado de subconductor.				X			
11	**Barra B de 500 kV de Santa Cruz Norte**	TRANSENER	Mantenimiento general de la barra				X			
12	**Barra B de 500kV de ET Guillermo Brown**	TRANSENER	Mantenimiento general de la barra					X		
13	**Transformador N°1 (500/132 kV – 300 MVA) de ET Resistencia**	TRANSENER	Mantenimiento general trafo y mantenimiento general acometida						X	X
15										

Sistema de Transporte y Distribución – Semana 21

Nuevas habilitaciones de Transporte por Distribución Troncal:

- Sin novedad.

Nuevo Equipamiento

- S/N

- S/N

- El 04/05 se habilitó comercialmente en el MEM del Parque Solar Fotovoltaico Helios Santa Rosa II (TASSAROLI S.A.) por una potencia de 5.2 MW. Conectándose en la E.T. Santa Rosa (EDESTE), en la Provincia de Mendoza.